

**PERÚ****Ministerio de Cultura**

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR DE CAMPO.

Nº 004- 2017- MMAP -DDC-SMA/MC

Por medio del presente, quien suscribe arqueólogo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín, da cuenta de la inspección ocular de campo realizada para el proyecto: **SISTEMA DE UTILIZACIÓN A TENSIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9 KV, PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL PREDIO ESTACIÓN DE BOMBEO PARA RIEGO "AGRO CALI SAC", DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN**, el día 10 del mes de enero del año 2017. La inspección se efectuó concluida la verificación del expediente presentado (memoria descriptiva y planos) y cuyos datos se detallan a continuación:

DE LA SOLICITUD:

Nº DE EXPEDIENTE	:	1843 – 2016
Nº SNIP	:	-----
FECHA	:	28 Diciembre del 2016
NOMBRE DEL RECURRENTE	:	AGRO CALI S.A.C
<u>UBICACIÓN:</u>		
DISTRITO	:	Juan Guerra
PROVINCIA	:	San Martín
DEPARTAMENTO	:	San Martín

PLANO PRESENTADO:

NUMERO DE PLANO	:	02
ESCALA Y FECHA	:	Plano Ubicación: 01: 1/40 000 Plano Red Primaria 03: 1/Indicada

Setiembre – 2016

FIRMADO POR	:	Ing. Raphael Jorge Conchatupa Alcagua CIP Nº 153850
-------------	---	---

ÁREA EVALUADA:

DENOMINACIÓN	:	SISTEMA DE UTILIZACIÓN A TENSIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9 KV, PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL PREDIO ESTACIÓN DE BOMBEO PARA RIEGO "AGRO CALI SAC", DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN - SAN MARTÍN.
--------------	---	---

LONGITUD TOTAL	:	1876.00 ml
SERVIDUMBRE	:	11.00 ml

**PERÚ****Ministerio de Cultura**

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

CUADRO TÉCNICO DE COORDENADAS:

SISTEMA DE COORDENADAS UTM, DATUM WGS84, HUSO 18S						
SISTEMA DE UTILIZACIÓN A TENSIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.9 KV, PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL PREDIO ESTACIÓN DE BOMBEO PARA RIEGO "AGRO CALI SAC" - JUAN GUERRA						
VERTICE	ESTE	NORTE	ALTITUD (m.s.n.m.)	AZIMUT	DISTANCIA PARCIAL (m)	DESCRIPCIÓN
PD	354025.00	9267060.00	340.00	268°1'30"	-	PUNTO DE DISEÑO (N° E-1205354 / TPT-S06) - EXISTENTE
P-01	353996.00	9267059.00	338.00		29.00	POSTE 01 (TM 6/5 A, 22.9/0.22 KV) - PROYECTADO
P-02	353886.00	9267060.00	338.00		111.00	POSTE 02 (PRH-3) - PROYECTADO
P-03	353556.00	9267025.00	336.00		332.00	POSTE 03 (PRH-3) - PROYECTADO
P-04	353424.00	9267015.00	336.00		132.00	POSTE 04 (C1-ST) - PROYECTADO
P-05	353308.00	9267004.00	335.00		117.00	POSTE 05 (C1-ST) - PROYECTADO
P-06	353193.00	9266994.00	335.00		115.00	POSTE 06 (C1-ST) - PROYECTADO
P-07	353056.00	9266983.00	334.00		137.00	POSTE 07 (C8-ST) - PROYECTADO
P-08	352941.00	9266953.00	334.00		119.00	POSTE 08 (C1-ST) - PROYECTADO
P-09	352824.00	9266926.00	334.00		120.00	POSTE 09 (C1-ST) - PROYECTADO
P-10	352709.00	9266899.00	333.00		118.00	POSTE 10 (C5-ST) - PROYECTADO
P-11	352677.00	9266845.00	333.00		56.00	POSTE 11 (C5-ST) - PROYECTADO
P-12	352720.00	9267067.00	332.00		129.00	POSTE 12 (C1-ST) - PROYECTADO
P-13	352764.00	9267182.00	332.00		123.00	POSTE 13 (C1-ST) - PROYECTADO
P-14	352795.00	9267268.00	330.00		91.00	POSTE 14 (C1-ST) - PROYECTADO
P-15	352846.00	9267406.00	330.00		147.00	POSTE 15 (SAB 250 KVA) - PROYECTADO
TOTAL					1,876.00	

CONCLUSIONES:

Hecha la supervisión de campo, se considera procedente que el recurrente inicie el trámite correspondiente para la expedición del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) respectivo.

Moyobamba, 11 de Enero 2017

Con el informe que antecede, el mismo que este Departamento de Arqueología hace suyo, pase la Dirección Regional para su conocimiento, visto bueno y fines correspondientes.

